Gemeinde Schönkirchen

Zustandsbericht Radwege
Gemeinde Schönkirchen

Aufgestellt: **Heikendorf, den 13.05.2022**

Arne Levsen

Beratende Ingenieure
Projekt- und Bauleitung
Kanalsanierungs - Berater

Neuheikendorfer Weg 37a – 24226 Heikendorf
Tel.: 0431 570945-0 – Fax: 0431 570945-20
alevsen@ib-levsen.de
www.ib-levsen.de

1. Allgemeines

Das Ing.- Büro Levsen wurde beauftragt einen Zustandsbericht der Radwege einschließlich der Beschilderung in der Gemeinde Schönkirchen zu erstellen.
Die Radwege wurden abgegangen, Ausbaubreiten, Befestigungen, Randeinfassungen und Beschilderung wurden aufgenommen und in Teilabschnitten dokumentiert (Anlage Dokumentation Radwege).
Das bestehende Radwegenetz umfasst 7 Radwege mit einer Gesamtlänge von rd. 12,290 km (Anlage Zusammenstellung).
Unter der Voraussetzung, dass kleinere Schäden bei Bedarf unmittelbar unterhalten werden besteht ein kurzfristiger (1 – 5 Jahre) - mittelfristiger (10 - 15 Jahre) - langfristiger (15 -20 Jahre) Unterhaltungsbedarf.

2. Ausbauzustand der Radwege

2.1 Radweg Oppendorf – Függendorf

Der kombinierte Geh- und Radweg wurde in 4 Abschnitte geteilt. Die Gesamtlänge beträgt rd. 2,62 km.
Der Ausbauzustand wird mit gut – befriedigend bewertet.
Der Unterhaltungsbedarf für die Teilabschnitte 1 – 3 ist langfristig.
Der Unterhaltungsbedarf für den Teilabschnitt 4 ist mittelfristig.

2.2 Radweg Flüggendorf – Oppendorfer Mühle

Der kombinierte Geh- und Radweg wurde in 7 Abschnitte geteilt. Die Gesamtlänge beträgt rd. 1,410 km.
Der Ausbauzustand wird mit gut – befriedigend bewertet.
Der Unterhaltungsbedarf für die Teilabschnitte 1 und 3 - 6 ist langfristig.
Der Unterhaltungsbedarf für die Teilabschnitte 2 und 7 ist mittelfristig.

2.3 Radweg Ortseingang Schönkirchen – Landgraben (L 50)

Der kombinierte Geh- und Radweg wurde in 4 Abschnitte geteilt. Die Gesamtlänge beträgt rd. 3,21 km.
Der Ausbauzustand wird mit gut – befriedigend - mangelhaft bewertet.
Der Unterhaltungsbedarf für den Teilabschnitt 2 ist langfristig.
Der Unterhaltungsbedarf für die Teilabschnitte 1 und 3 ist mittelfristig.
Der Unterhaltungsbedarf für den Teilabschnitt 4 ist kurzfristig, hier wurden Radwegschäden festgestellt.

2.4 Radweg Schönberger Landstraße – Söhren

Der kombinierte Geh- und Radweg besteht aus einem Abschnitt. Die Gesamtlänge beträgt rd. 0,500 km.
Der Ausbauzustand wird mit gut bewertet. Der Unterhaltungsbedarf ist langfristig.

2.5 Radweg Pahlböken – Mönkeberger Weg

Der kombinierte Geh- und Radweg wurde in 2 Abschnitte geteilt. Die Gesamtlänge beträgt rd. 0,39 km.
Der Ausbauzustand wird mit gut bewertet. Der Unterhaltungsbedarf ist langfristig.

2.6 Radweg Ortsausgang Schönkirchen - Dobersdorf

Der kombinierte Geh- und Radweg wurde in 4 Abschnitte geteilt. Die Gesamtlänge beträgt rd. 3,21 km.
Der Ausbauzustand wird mit gut – mangelhaft bewertet.
Der Unterhaltungsbedarf für den Teilabschnitt 1 ist langfristig.
Der Unterhaltungsbedarf für die Teilabschnitte 2 - 4 ist kurzfristig, hier wurden Radwegschäden festgestellt.

2.7 Radweg Hof Schönhorst

Der kombinierte Geh- und Radweg besteht aus einem Abschnitt. Die Gesamtlänge beträgt rd. 0,170 km.
Der Ausbauzustand wird mit gut bewertet. Der Unterhaltungsbedarf ist langfristig.

3. Anlagen

Zusammenstellung
Dokumentation Radwege
Übersichtspläne M. 1: 2500, Blatt 1 – 3

Ing.-Büro Levsen
Neuheikendorfer Weg 37a
24226 Heikendorf

Zustandsbericht Radwege Gemeinde Schönkirchen

Zusammenstellung

Seiten Nr.	Teil-abschnitt	Radweg	Länge km	Ausbauzustand	Bemerkungen
		Oppendorf - Flüggendorf			
1 - 4	1	Mühlenteich - Lustbarg	0,730	gut	
5 - 6	2	Klosterkamp - Lustbarg 1	0,330	gut	
7 - 8	3	Lustbarg 1 - Lustbarg 3	0,190	gut	
9 - 11	4	Lustbarg 3 - Flüggendorf	1,370	befriedigend	
			2,620		
		Flüggendorf - Oppendorfer Mühle			
12 - 13	1	Möhlenweg 2 - Möhlenweg 4a	0,240	gut	
14 - 15	2	Möhlenweg 4a - Möhlenweg 4 (Anfang)	0,250	befriedigend	
16 - 17	3	Möhlenweg 4a (Anfang) - Möhlenweg 4a (Ende)	0,090	gut	
18 - 19	4	Möhlenweg 4a (Ende) - Möhlenweg 6 (Anfang)	0,120	gut	
20 - 21	5	Möhlenweg 6 (Anfang) - Möhlenweg 6 (Ende)	0,100	gut	
22 - 23	6	Möhlenweg 6 (Ende) - Möhlenweg 3	0,120	gut	
24 - 26	7	Möhlenweg 3 - Oppendorfer Mühle	0,490	befriedigend	
			1,410		
		Ortseingang Schönkirchen - Landgraben (L 50)			
27 - 29	1	Ortseingang Schönkirchen - Augustental	0,790	befriedigend	
30 - 33	2	Augustental - Mühlenstraße	0,770	gut	
34 - 36	3	Mühlenstraße - Feldbarg	0,500	befriedigend	
37 - 40	4	Feldbarg - Landgraben	1,150	mangelhaft	
			3,210		
		Schönberger Landstraße - Söhren			
41 - 42	1	Schönberger Landstraße - Söhren	0,500	gut	
			0,500		
		Pahlbllöken - Mönkeberger Weg			
43 - 44	1	Pahlblöken - Wendehammer	0,270	gut	
45 - 46	2	Wendehammer - Mönkeberger Weg	0,120	gut	
			0,390		
		Ortsausgang Schönkirchen - Dobersdorf			
47 - 48	1	Ortsausgang Schönkirchen - Bahnlinie	0,200	gut	
49 - 52	2	Bahnlinie Kiel Süd/Schönberg - Schönhorst	0,590	mangelhaft	
53 - 54	3	Schönhorst - Ortsausgang Schönhorst	0,280	mangelhaft	
55 - 57	4	Ortsausgang Schönhorst - Dobersdorf	2,920	mangelhaft	
			3,990		
		Hof Schönhorst			
58 - 59	1	Haus Nr. 7 - Haus Nr. 8	0,170	befriedigend	
			0,170		
		Gesamt:	**12,290**		

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Oppendorf - Flüggendorf

Straße: Klosterkamp
Teilabschnitt 1
Mühlenteich - Lustbarg

Länge: ca. 730 m Breite: ca. 2,00m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Asphalt
Abstand zur Straße ca. 3,00-5,00m

Beschilderung: Zeichen 240 am Mühlenteich (Bild 1)
Zeichen 240 Ende Straße Klosterkamp (Bild 5)

Ausbauzustand: befriedigend bis gut

Unterhaltungsbedarf: mittelfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht
außerhalb der Bebauung

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Oppendorf - Flüggendorf

Straße:	Lustbarg
Teilabschnitt	2 Klosterkamp - Lustbarg 1
Länge:	ca. 330 m Breite: ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung	Asphalt
Abstand zur Straße	ca. 3,00m
Beschilderung:	Zeichen 240 am Anfang Straße Lustbarg (Bild 6)

Hinweisschild

Reiten auf dem
Fuß- und Radweg
nicht erlaubt

Ausbauzustand:	gut
Unterhaltungsbedarf:	langfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 6

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Oppendorf - Flüggendorf

Straße:	Lustbarg
Teilabschnitt	3 Lustbarg 1 - Lustbarg 3

Länge: ca. 190 m Breite: ca. 2,00m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Asphalt
Hochbord geführt

Beschilderung: Zeichen 240 am Anfang Straße Lustbarg (Bild 8)

Hinweisschild

Reiten auf dem
Fuß- und Radweg
nicht erlaubt

Ausbauzustand: gut

Unterhaltungsbedarf: langfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 7

Bild 8

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Oppendorf - Flüggendorf

Straße:
Teilabschnitt 4
Lustbarg 3 - Flüggendorf

Länge: ca. 1370m Breite: 2,00-2,50m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
wassergebunden

Beschilderung: Zeichen 240 Lustbarg 3 (Bild 9)

Hinweisschild: Reiten auf dem Fuß- und Radweg nicht erlaubt

Hinweisschild: Kein Winterdienst

Zeichen 250 Ende Radweg Flüggendorf (Bild 10)

Zusatzzeichen 1020-12, Radfahrer, Anlieger frei

Hinweisschild: Reiten auf dem Fuß- und Radweg nicht erlaubt

Hinweisschild: Kein Winterdienst

Ausbauzustand: befriedigend

Unterhaltungsbedarf: mittelfristig wassergebundene Befestigung

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Flüggendorf - Oppendorfer Mühle

Straße:	Möhlenweg
Teilabschnitt	1 Möhlenweg 2 - Möhlenweg 4a
Länge:	ca. 240 m Breite: ca. 2,20m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung	Asphalt
Hochbord	geführt
Beschilderung:	Zeichen 240 Möhlenweg 2a (Bild 13)
	Hinweisschild (Bild 14)

Reiten auf dem
Fuß- und Radweg
nicht erlaubt

Ausbauzustand:	gut
Unterhaltungsbedarf:	langfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 13

Bild 14

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Flüggendorf - Oppendorfer Mühle

Straße: Möhlenweg
Teilabschnitt 2
Möhlenweg 4a - Möhlenweg 4 (Anfang)

Länge: ca. 250 m Breite: ca. 2,00m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Asphalt, Pflaster
Abstand zur Straße ca. 6,00-8,00m

Beschilderung: keine Beschilderung

Ausbauzustand: befriedigend

Unterhaltungsbedarf: mittelfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 15

Bild 16

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Flüggendorf - Oppendorfer Mühle

Straße:	Möhlenweg
Teilabschnitt	3 Möhlenweg 4a (Anfang) - Möhlenweg 4a (Ende)
Länge:	ca. 90 m Breite: ca. 2,30m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg Befestigung Asphalt Hochbord geführt
Beschilderung:	keine Beschilderung
Ausbauzustand:	gut
Unterhaltungsbedarf:	langfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 17

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Flüggendorf - Oppendorfer Mühle

Straße:	Möhlenweg
Teilabschnitt	4
	Möhlenweg 4a (Ende) - Möhlenweg 6 (Anfang)

Länge: ca. 120 m Breite: ca. 2,00m

Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung	Asphalt
Abstand zur Straße	ca. 2,00m

Beschilderung: keine Beschilderung

Ausbauzustand: gut

Unterhaltungsbedarf: langfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 18

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Flüggendorf - Oppendorfer Mühle

Straße:	Möhlenweg
Teilabschnitt	5
	Möhlenweg 6 (Anfang) - Möhlenweg 6 (Ende)

Länge:	ca. 100 m	Breite:	ca. 2,20m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Asphalt
Hochbord geführt

Beschilderung: keine Beschilderung

Ausbauzustand: gut

Unterhaltungsbedarf: langfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 19

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Flüggendorf - Oppendorfer Mühle

Straße:	Möhlenweg
Teilabschnitt	6 Möhlenweg 6 (Ende) - Möhlenweg 3
Länge:	ca. 120 m Breite: ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung	Asphalt
Abstand zur Straße	ca. 2,00m
Beschilderung:	Zeichen 240 Möhlenweg 3 rechts (Bild 20)
	Hinweisschild

Reiten auf dem
Fuß- und Radweg
nicht erlaubt

Ausbauzustand:	gut
Unterhaltungsbedarf:	langfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 20

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Flüggendorf - Oppendorfer Mühle

Straße:	Möhlenweg		
Teilabschnitt	7 Möhlenweg 3 - Oppendorfer Mühle		
Länge:	ca. 490 m	Breite:	ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg		
Befestigung	Asphalt		
Abstand zur Straße	ca. 2,00m	50m Hochbord geführt	

Beschilderung: Zeichen 240 Möhlenweg 3 links (Bild 21)

Zeichen 240 Oppendorfer Mühle (Bild 23)

Hinweisschild

Reiten auf dem
Fuß- und Radweg
nicht erlaubt

Zeichen 158 (Bild 22)

Ausbauzustand: befriedigend

Unterhaltungsbedarf: mittelfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortseingang Schönkirchen - Landgraben

Straße: Schönberger Landstraße (L 50)
Teilabschnitt 1
Ortseingang Schönkirchen - Augustental

Länge: ca. 790 m Breite: 2,50-3,00m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Asphalt, Pflaster
Hochbord geführt

Beschilderung: Zeichen 240 Haus Nr. 4 (Bild 25)
Zeichen 240 Bushaltestelle (Bild 26)

Zeichen 1000-32 Augustental

Ausbauzustand: befriedigend

Unterhaltungsbedarf: mittelfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortseingang Schönkirchen - Landgraben

Straße:	Schönberger Landstraße (L 50)
Teilabschnitt	2 Augustental - Mühlenstraße

Länge: ca. 770 m Breite: ca. 2,50m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Pflaster
Hochbord geführt

Beschilderung: Zeichen 240 Augustental (Bild 29)
Zeichen 240 Haus Nr. 130 (Bild 31)
Zeichen 240 Haus Nr. 130 (Bild 32)

Ausbauzustand: gut

Unterhaltungsbedarf: langfristig Pflaster regulieren

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortseingang Schönkirchen - Landgraben

Straße:	Schönberger Landstraße (L 50)
Teilabschnitt	3 Mühlenstraße - Feldbarg

Länge: ca. 500 m Breite: ca. 2,50m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Asphalt
Hochbord geführt

Beschilderung: Zeichen 240 Mühlenstraße (Bild 33)
Zeichen 240 Feldbarg (Bild 35)

Ausbauzustand: befriedigend

Unterhaltungsbedarf: mittelfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortseingang Schönkirchen - Landgraben

Straße:	Landgraben (L 50)		
Teilabschnitt	4 Feldbarg - Landgraben		
Länge:	ca. 1150 m	Breite:	ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg		
Befestigung	Asphalt		
Abstand zur Straße	ca. 2,50m		

Beschilderung: Zeichen 101 Feldbarg (Bild 37)

Hinweisschild

Radweg-schäden

Zeichen 240 Landgraben (Bild 39)
Zeichen 1000-30

Hinweisschild

Radweg-schäden

Ausbauzustand: mangelhaft

Unterhaltungsbedarf: kurzfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 37

Bild 38

Bild 39

Bild 40

Bild 41

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Schönberger Landstraße - Söhren

Straße:	Pahlblöken		
Teilabschnitt	1 Schönberger Landstraße - Söhren		
Länge:	ca. 500 m	Breite:	ca. 3,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg		
Befestigung Pflaster Hochbord geführt			
Beschilderung:	keine Beschilderung		
Ausbauzustand:	gut		
Unterhaltungsbedarf:	langfristig Pflaster regulieren		

Bild 42

Bild 43

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Pahlblöken - Mönkeberger Weg

Straße:	Pahlblöken
Teilabschnitt	1 Pahlblöken - Wendehammer

Länge: ca. 270 m Breite: ca. 3,00m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Pflaster
Hochbord geführt

Beschilderung: keine Beschilderung

Ausbauzustand: gut

Unterhaltungsbedarf: langfristig Pflaster regulieren

Bild 44

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Pahlblöken - Mönkeberger Weg

Straße: Pahlblöken
Teilabschnitt 2
Wendehammer - Mönkeberger Weg

Länge: ca. 120 m Breite: ca. 3,00m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung wassergebunden

Beschilderung: keine Beschilderung

Ausbauzustand: gut

Unterhaltungsbedarf: langfristig wassergebundene Befestigung regulieren

Bild 45

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortsausgang Schönkirchen - Dobersdorf

Straße:	Dorfstraße (K 51)
Teilabschnitt	1 Ortsausgang Schönkirchen - Bahnlinie Kiel Süd/Schönberg
Länge:	ca. 200 m Breite: ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung	Pflaster
Hochbord	geführt
Beschilderung:	Zeichen 240 Dorfstraße (Bild 46)

Ausbauzustand:	gut
Unterhaltungsbedarf:	langfristig Pflaster regulieren

Bild 46

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortsausgang Schönkirchen - Dobersdorf

Straße:	Schönhorster Straße (K 51)
Teilabschnitt	2 Bahnlinie Kiel Süd/Schönberg - Schönhorst
Länge:	ca. 590 m Breite: ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung	Asphalt
Abstand zur Straße	ca. 2,50m
Beschilderung:	Zeichen 240 Landgrabener Weg links (Bild 48) Zeichen 240 Landgrabener Weg rechts (Bild 49) Zeichen 240 Ortseingang Schönhorst (Bild 50)

Zeichen 101 Ortseingang Schönhorst (Bild 51)

Hinweisschild

Radweg-
schäden

Ausbauzustand:	mangelhaft
Unterhaltungsbedarf:	kurzfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 47

Bild 48

Bild 49

Bild 50

Bild 51

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortsausgang Schönkirchen - Dobersdorf

Straße:	Schönhorster Straße (K 51)
Teilabschnitt	3 Ortseingang Schönhorst - Ortsausgang Schönhorst
Länge:	ca. 280 m Breite: ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung Asphalt	
Hochbord geführt	
Beschilderung:	Zeichen 240 Ortseingang Schönhorst (Bild 52)

Ausbauzustand:	mangelhaft
Unterhaltungsbedarf:	kurzfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 52

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Ortsausgang Schönkirchen - Dobersdorf

Straße:	Schönhorster Straße (K 51)
Teilabschnitt	4 Ortsausgang Schönhorst - Dobersdoprf
Länge:	ca. 2920 m Breite: ca. 2,00m
Beschreibung:	kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung	Asphalt
Abstand zur Straße	ca. 2 - 15m
Beschilderung:	Zeichen 101 Ortausgang Schönhorst (Bild 53) Zeichen 101 Tökendorfer Weg links (Bild 54) Hinweisschild

Zeichen 240 Tökendorfer Weg rechts (Bild 55)

Zeichen 101 Zufahrt Hof Schönhorst (Bild 56)
Hinweisschild
Zeichen 1000-30

Zeichen 240 Zufahrt Hof Schönhorst (Bild 56)

Ausbauzustand:	mangelhaft
Unterhaltungsbedarf:	kurzfristig, Verschleißdecke/Tragdeckschicht

Bild 53

Bild 54

Bild 55

Bild 56

Radwege Gemeinde Schönkirchen

Lage: Hof Schönhorst

Straße:	Hof Schönhorst
Teilabschnitt	1
	Haus Nr. 7 - Haus Nr.8

Länge: ca. 170 m Breite: ca. 2,00m

Beschreibung: kombinierter Geh-/Radweg
Befestigung wassergebunden
Abstand zur Straße ca. 2,00m

Beschilderung: keine Beschilderung

Ausbauzustand: befriedigend

Unterhaltungsbedarf: mittelfristig wassergebundene Befestigung regulieren

Bild 57

Abschnitt 1 L ca. 0,73 km	Radweg Teilabschnitt
Bild 1	Lage und Nr. Bild (Dokumentation)

INDEX	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	BEARBEITET	GEPRÜFT

ingenieurbüro IBL LEVSEN

Arne Levsen
Beratende Ingenieure
Projekt- und Bauleitung
Kanalsanierungs - Berater

Neuheikendorfer Weg 37a
24226 Heikendorf
Telefon 0431.570945- 0
Fax 0431.570945-20

AUFTRAGGEBER

Gemeinde Schönkirchen
über Amt Schrevenborn
Dorfplatz 2
24226 Heikendorf

DATUM 12.05.2022	BAUVORHABEN Radwege Gemeinde Schönkirchen	MAßSTAB 1 : 2.500
GEZEICHNET Bötel		PROJEKT NR. V22 - 15
BEARBEITET Bötel	PLANBEZEICHNUNG Übersichtplan 1	BLATT NR. 1
GEPRÜFT Levsen		

Abschnitt 1
L ca. 0,73 km — Radweg Teilabschnitt

Bild 1 — Lage und Nr. Bild (Dokumentation)

INDEX	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	BEARBEITET	GEPRÜFT

IBL ingenieurbüro LEVSEN

Arne Levsen
Beratende Ingenieure
Projekt- und Bauleitung
Kanalsanierungs - Berater

Neuheikendorfer Weg 37a
24226 Heikendorf
Telefon 0431.570945- 0
Fax 0431.570945-20

AUFTRAGGEBER

Gemeinde Schönkirchen
über Amt Schrevenborn
Dorfplatz 2
24226 Heikendorf

DATUM 12.05.2022	BAUVORHABEN Radwege Gemeinde Schönkirchen	MAßSTAB 1 : 2.500
GEZEICHNET Bötel		PROJEKT NR. V22 - 15
BEARBEITET Bötel	PLANBEZEICHNUNG Übersichtplan 2	BLATT NR. 2
GEPRÜFT Levsen		

Abschnitt 1
L ca. 0,73 km

Radweg Teilabschnitt

Bild 1

Lage und Nr. Bild (Dokumentation)

INDEX	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	BEARBEITET	GEPRÜFT

IBL ingenieurbüro LEVSEN

Arne Levsen
Beratende Ingenieure
Projekt- und Bauleitung
Kanalsanierungs - Berater

Neuheikendorfer Weg 37a
24226 Heikendorf
Telefon 0431.570945- 0
Fax 0431.570945-20

AUFTRAGGEBER

Gemeinde Schönkirchen
über Amt Schrevenborn
Dorfplatz 2
24226 Heikendorf

DATUM 12.05.2022	BAUVORHABEN Radwege Gemeinde Schönkirchen	MAßSTAB 1 : 2.500
GEZEICHNET Bötel		PROJEKT NR. V22 - 15
BEARBEITET Bötel	PLANBEZEICHNUNG Übersichtplan 3	BLATT NR. 3
GEPRÜFT Levsen		